



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 116		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	15.09.15		N.	

OGGETTO: *approvazione STATO FINALE dei lavori e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - "interventi selvicolturali per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in località Prati di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro – Balzo di Conca".*

PSRL 2007/2013 - misura 227 – azione 2 – tipologia 2a - Bando pubblico annualità 2012 – D.G.R. n. 306 del 22/06/2012

CUP. B72D12000540006

CIG. 57872963BD

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTO il Bando Pubblico della Regione Lazio MISURA 227 "Investimenti non produttivi" in merito alla programmazione del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 D.G.R. N. 306 DEL 22/06/2012 che tra l'altro con l' AZIONE 2 "Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste" consente con la TIPOLOGIA 2a "il ripristino, la conversione e l'avviamento di boschi cedui in alto fusto, oppure sempre per il soprassuolo governato a ceduo la loro trasformazione in ceduo composto o a sterzo, nonché la trasformazione di fustaie coetanee in fustaie disetanee; inoltre il diradamento del soprassuolo artificiale ai fini della rinaturalizzazione spontanea;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Picinisco ha presentato telematicamente in data 30.11.12 la domanda n. 8475917504 per la richiesta alla Regione Lazio di un finanziamento di € 125.636,19 per migliorare, rinaturalizzare, mettere in sicurezza e definire la struttura forestale dei soprassuoli artificiali di PINO NERO siti in località "Tabaccaro", "Monte Valcolella", "Monte Acquaro – Balzo di Conca" per un'estensione di circa 21,4 Ha e di ABETE ROSSO sito in località "Prati di Mezzo" per un'estensione di circa 2,5 Ha per una superficie complessiva di intervento di circa 23,9 Ha;

con determinazione 170/2012 è stato affidato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, relativo alla fase progettuale per le richieste dei finanziamenti nell'ambito del programma del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 misura 227, azione 1 e 2 tipologia 1a e 2a al Dr. For.le Giuseppe Francazi iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57;

il progetto preliminare redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale è stato approvato con delibera G. C. n. 57 del 21.09.2012;

il progetto definitivo redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale è stato approvato con delibera G. C. n. 61 del 28.09.2012;

il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale per l'importo complessivo di € 139.617,29 è stato approvato con delibera G. C. n. 68 del 23.11.2012;

VISTO il Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 trasmesso dalla Regione Lazio con nota del 04.03.14 prot. n. GR/03/35/132984, acquisita al protocollo dell'Ente n. 768 del 12.03.2014, con il quale si dispone la concessione a favore del Comune di Picinisco del contributo di € 86.064,11 in conto capitale, al netto dell'IVA a carico del beneficiario, per la realizzazione degli "interventi selvicolturali per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in località Prato di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro – Balzo di Conca" Particelle forestali n. 16 sub C, 16 sub D, 20 sub B, 22 sub C, 25 sub B, 26 sub A, 26 sub B, 30 sub B

VISTA la delibera di G.C. n. 16 del 04.04.2014 di Approvazione del Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 e riapprovazione progetto esecutivo avente il seguente Q. E. FINALE:

A	Importo totale dei lavori		73.559,07 €
A.1	Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta	69.263,81 €	
A.2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4.295,26 €	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	8.827,09 €	

B.2	Imprevisti 5%	3.677,95 €	
B.3	I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti	7.723,70 €	
B.4	I.V.A. 22% su B.1	1.941,96 €	
	Totale somme a disposizione	22.170,70 €	22.170,70 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO		95.729,77 €

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 99 del 25.06.2014 con la quale si affidava al Dr. For.le Giuseppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, P.IVA 01957760604, residente a Frosinone in via Belvedere n. 13, l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità relativamente agli "interventi selvicolturali per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in località Prati di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcoella, Monte Acquaro – Balzo di Conca" ai sensi degli artt. 91 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO:

- che con determinazione n. 92 del 04.06.2014 è stato pubblicato l'avviso pubblico per espletare un'indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 100 del 25.06.2014 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 e art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori in oggetto e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 07.07.2014;

VISTA la determinazione n. 129 del 28.08.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto alla ditta LAGO VICO SOC. COOP. AGR., con sede in Loc. Lungara snc 01037 Ronciglione (VT), C.F. e P.IVA 00248620569 per l'importo complessivo di € 72.166,87 (settantaduemilacentosessantasei/87) comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 4.295,26 (quattromiladuecentonovantacinque/26), non soggetti a ribasso;

VISTO il quadro economico rideterminato:

LAVORI		73.559,07 €	
Importo Oneri per la Sicurezza		4.295,26 €	
Lavori a base d'asta		69.263,81 €	
Ribasso d'asta 2,01%		1.392,20 €	
Importo d'Appalto		72.166,87 €	72.166,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	8.827,09 €		
Imprevisti 5%	3.677,95 €		
I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti	7.584,48 €		
I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	1.941,96 €		
Totale somme a disposizione		22.031,49 €	22.031,49 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			94.198,35 €

VISTO il Contratto d'Appalto rep 136 del 05.12.14 registrato a Sora (FR) il 19.12.14 n. 195 serie 1

VISTA la determinazione n. 115 del 15.09.15 di approvazione della perizia di assestamento allo stato finale, acquisita al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrata con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, redatta e trasmessa dal D.LL. Dr. For.le Giuseppe Francazi per l'importo complessivo di Euro 89.968,90 con il seguente quadro economico:

LAVORI		70.108,08 €	
Importo Oneri per la Sicurezza		4.094,69 €	
Lavori a base d'asta		66.013,39 €	
Ribasso d'asta 2,01%		1.326,87 €	
Importo di Perizia		68.781,21 €	68.781,21 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	8.412,97 €		
Imprevisti 5%	3.677,95 €		
I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti	7.245,92 €		
I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	1.850,85 €		
Totale somme a disposizione		21.187,69 €	21.187,69 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			89.968,90 €

VISTA la determinazione n. 3 dell'8.01.15 di approvazione degli atti contabili relativi al I Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 05.12.14, acquisiti al prot. n. 3768 del 10.12.14, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 30.903,63 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 30.129,00 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 101 del 05.08.15 di approvazione degli atti contabili relativi al II Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 09.06.15, acquisiti al prot. n. 2238 del 25.06.15 ed integrati in data 17.07.15 prot. 2555, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 49.177,08 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 17.815,00 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 25.08.2015, a firma della Direzioni Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, acquisito al prot. n. 3053 del 28.08.15;

VISTI gli atti relativi alla contabilità Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori acquisiti al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrati con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 70.108,08 a cui detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa pari ad € 20.837,21 oltre IVA al 10%;

VISTO il Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche 19 aprile 2000, n. 145 e recepito nel contratto sopra menzionato;

VISTO il Capitolato speciale d'appalto;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. di approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE dei Lavori, acquisiti al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrati con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 70.108,08;
3. di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 25.08.2015 acquisiti al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrati in data 04.09.2015 prot. 3092, per un importo complessivo di € 70.108,08 a cui detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa pari ad € 20.837,21 oltre IVA al 10%;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra per € 22.920,93 IVA compresa al 10% è impegnata sull'intervento 2 09 06 01 - Capitolo 20014.2 RR.PP. Bilancio corrente;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. l'intervento ha il seguente CIG 57872963BD;
6. di stabilire che la liquidazione verrà eseguita con successivo atto.
7. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Monia Gargano)

N. 254 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 SET, 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 23 SET, 2015



IL RESPONSABILE