



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 128	DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE
Data 24.09.15		N.

OGGETTO Approvazione della Spesa Finale relativa all'investimento complessivo ammesso per "interventi selvicolturali per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in località Prati di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro – Balzo di Conca".

PSRL 2007/2013 - misura 227 – azione 2 – tipologia 2a - Bando pubblico annualità 2012 – D.G.R. n. 306 del 22/06/2012

CUP. B72D12000540006

CIG. 57872963BD

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTO il Bando Pubblico della Regione Lazio MISURA 227 "Investimenti non produttivi" in merito alla programmazione del Piano di Sviluppo Rurale per le annualità 2007/2013 D.G.R. N. 306 DEL 22/06/2012 che tra l'altro con l' AZIONE 2 "Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste" consente con la TIPOLOGIA 2a "il ripristino, la conversione e l'avviamento di boschi cedui in alto fusto, oppure sempre per il soprassuolo governato a ceduo la loro trasformazione in ceduo composto o a sterzo, nonché la trasformazione di fustaie coetanee in fustaie disetanee; inoltre il diradamento del soprassuolo artificiale ai fini della rinaturalizzazione spontanea;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Picinisco ha presentato telematicamente in data 30.11.12 la domanda n. 8475917504 per la richiesta alla Regione Lazio di un finanziamento di € 125.636,19 per migliorare, rinaturalizzare, mettere in sicurezza e definire la struttura forestale dei soprassuoli artificiali di Pino Nero siti in località "Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro – Balzo di Conca" per un estensione di circa 21,4 Ha e di Abete Rosso sito in località "Prati di Mezzo" per un estensione di circa 2,5 Ha per una superficie complessiva di intervento di circa 23,9 Ha;

il progetto preliminare redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale è stato approvato con delibera G. C. n. 57 del 21.09.2012;

il progetto definitivo redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale è stato approvato con delibera G. C. n. 61 del 28.09.2012;

il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio LL.PP. Comunale per l'importo complessivo di € 139.617,29 è stato approvato con delibera G. C. n. 68 del 23.11.2012;

VISTO il Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 trasmesso dalla Regione Lazio con nota del 04.03.14 prot. n. GR/03/35/132984, acquisita al protocollo dell'Ente n. 768 del 12.03.2014, con il quale si dispone la concessione a favore del Comune di Picinisco del contributo di € 86.064,11 in conto capitale, al netto dell'IVA a carico del beneficiario, per la realizzazione degli "interventi selvicolturali per la rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale a prevalenza di pino nero e riduzione del rischio di incendio in località Prato di Mezzo, Tabaccaro, Monte Valcolella, Monte Acquaro – Balzo di Conca" Particelle forestali n. 16 sub C, 16 sub D, 20 sub B, 22 sub C, 25 sub B, 26 sub A, 26 sub B, 30 sub B

VISTA la delibera di G.C. n. 16 del 04.04.2014 di Approvazione del Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 e riapprovazione progetto esecutivo avente il seguente Q. E. FINALE:

A	Importo totale dei lavori		73.559,07 €
A.1	Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta	69.263,81 €	
A.2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4.295,26 €	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	8.827,09 €	
B.2	Imprevisti 5%	3.677,95 €	
B.3	I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti	7.723,70 €	
B.4	I.V.A. 22% su B.1	1.941,96 €	
	Totale somme a disposizione	22.170,70 €	22.170,70 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO		95.729,77 €

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 99 del 25.06.2014 con la quale si affidava al Dr. For.le Giuseppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, P.IVA 01957760604, residente a Frosinone in via Belvedere n. 13,

l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità relativamente all'intervento in oggetto ai sensi degli artt. 91 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;

VISTA la determinazione n. 129 del 28.08.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto alla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., con sede in Loc. Lungara snc 01037 Ronciglione (VT), C.F. e P.IVA 00248620569 per l'importo complessivo di € 72.166,87 (settantadue milacentosessantasei/87) comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 4.295,26 (quattromiladuecentonovantacinque/26), non soggetti a ribasso;

VISTO il quadro economico rideterminato:

LAVORI		73.559,07 €	
Importo Oneri per la Sicurezza		4.295,26 €	
Lavori a base d'asta		69.263,81 €	
Ribasso d'asta 2,01%		1.392,20 €	
Importo d'Appalto		72.166,87 €	72.166,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	8.827,09 €		
Imprevisti 5%	3.677,95 €		
I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti	7.584,48 €		
I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	1.941,96 €		
Totale somme a disposizione		22.031,49 €	22.031,49 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			94.198,35 €

VISTO il Contratto d'Appalto rep 136 del 05.12.14 registrato a Sora (FR) il 19.12.14 n. 195 serie I

VISTA la determinazione n. 115 del 15.09.15 di approvazione della perizia di assestamento allo stato finale, acquisita al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrata con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, redatta e trasmessa dal D.LL. Dr. For.le Giuseppe Francazi per l'importo complessivo di Euro 89.968,90 con il seguente quadro economico:

LAVORI		70.108,08 €	
Importo Oneri per la Sicurezza		4.094,69 €	
Lavori a base d'asta		66.013,39 €	
Ribasso d'asta 2,01%		1.326,87 €	
Importo di Perizia		68.781,21 €	68.781,21 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese Generali e Tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	8.412,97 €		
Imprevisti 5%	3.677,95 €		
I.V.A. 10% sui lavori ed imprevisti	7.245,92 €		
I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e amministrative	1.850,85 €		
Totale somme a disposizione		21.187,69 €	21.187,69 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			89.968,90 €

VISTA la determinazione n. 3 dell'8.01.15 di approvazione degli atti contabili relativi al I Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 05.12.14, acquisiti al prot. n. 3768 del 10.12.14, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 30.903,63 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 30.129,00 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 5 del 23.01.15 di approvazione e liquidazione della fattura n. 278 dell'11.12.2014 acquisita al prot. n. 3824 del 12.12.2014 dell'importo di € 30.129,00 oltre iva al 10%, emessa dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR. a saldo del certificato di pagamento n. 1 dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 101 del 05.08.15 di approvazione degli atti contabili relativi al II Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 09.06.15, acquisiti al prot. n. 2238 del 25.06.15 come integrati in data 17.07.15 prot. 2555, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 49.177,08 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 al netto delle trattenute e del ribasso d'asta di € 17.815,00 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 119 del 16.09.15 di approvazione e liquidazione della fattura n. 13/A del 27.08.2015 acquisita al prot. n. 3188 del 16.09.2015 dell'importo di € 17.815,00 oltre IVA al 10% emessa dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR. a saldo del certificato di pagamento n. 2 dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 116 del 15.09.15 di approvazione:

degli atti contabili relativi allo STATO FINALE dei Lavori, acquisiti al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrati con nota acquisita al prot. 3092 del 04.09.2015, a firma della Direzione Lavori, Dr. For.le Giuseppe Francazi, eseguiti dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR., per un importo complessivo dei lavori di € 70.108,08;

della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 25.08.2015 acquisiti al prot. n. 3053 del 28.08.15 ed integrati in data 04.09.2015 prot. 3092, per un importo complessivo di € 70.108,08 a cui detratto il ribasso d'asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell'impresa pari ad € 20.837,21 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 127 del 24.09.15 di approvazione e liquidazione della fattura elettronica n. 18 del 23.09.2015 acquisita al prot. n. 3347 del 24.09.2015 dell'importo di € 20.837,21 oltre IVA al 10% emessa dalla ditta LAGO DI VICO SOC. COOP. AGR. a saldo del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. 52 del 15.04.15 di approvazione e liquidazione della fattura n. 15 del 20.03.2015 dell'importo complessivo di € 3.574,49 trasmessa dal Dr. For.le Giuseppe Francazi ed acquisita al prot. 1045 del 26.03.2015 come acconto per l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità delle opere in oggetto;

VISTA la determinazione n. 118 del 16.09.15 di approvazione e liquidazione del saldo dell'onorario per la direzione dei lavori in oggetto ammontante ad € 4.869,64 desunto dalla fattura trasmessa dal D.LL. Dr. For.le Giuseppe Francazi n. 19FE del 26.08.2015 acquisita al prot. 3054 del 28.08.15 dell'importo complessivo di € 6.694,56 come rettificata con nota di credito n. NC3FE del 04.09.2015 acquisita al prot. 3120 del 07.09.15 dell'importo complessivo di € 1824,92;

VISTA la determinazione n. 118 del 16.09.15 di liquidazione della somma complessiva di € 1.051,62 a favore del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che la spesa finale dell'opera in oggetto può determinarsi in complessivi € 85.185,07 (Euro ottantacinquemilacentottantacinque/07) secondo il seguente Q.E. finale:

A) Per lavori	€ 68.781,21
B) I.V.A. sui lavori 10 %	€ 6.878,12
C) Progettazione, D.LL., Sicurezza, Cassa previdenziale	€ 6.921,41
D) I.V.A. sulle spese tecniche 22%	€ 1.522,71
E) Oneri art. 92 D.lgs 163/06	€ 1.051,62
F) Diritti Aut. Vigilanza	€ 30,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 85.185,07

pertanto, la spesa finale dell'opera corrisponde a quella ammessa dal Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 con un'economia di € 9.013,28 (novemilatredici/28) rispetto all'importo totale del progetto rideterminato a seguito di gara;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori citati in narrativa è determinata in complessivi € 85.185,07 (Euro ottantacinquemilacentottantacinque/07) conformemente al Provvedimento di Concessione del Contributo n. 132984 del 04.03.2014 con un'economia di € 9.013,28 (novemilatredici/28) rispetto all'importo totale del progetto rideterminato a seguito di gara;
3. che la presente determinazione sarà trasmessa alla Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Area SISTEMI NATURALI, Viale del Tintoretto, 432 - 00142 R O M A per l'emissione del provvedimento di determinazione della quota definitiva del Contributo ammesso;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

Marco Ionta

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

APPONE

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa *Maria Gargano*)

N. 269 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 SET, 2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 25 SET, 2015

IL RESPONSABILE

